

## ПРОТОКОЛ

**совещания по вопросу о завершении строительства 13-этажного жилого дома со встроенными предприятиями обслуживания по ул.Морозова в г.Сыктывкаре во исполнение решений рабочего совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Республики Коми Л.В.Максимовой от 06.05.2016г.**

от 25 мая 2016 года (12 часов 00 минут)  
г.Сыктывкар

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:** Доронина Л.Ю. – и.о. руководителя Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля)

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

Можегова Л.Г. – консультант сектора по контролю (надзору) в области долевого строительства инспекции государственного строительного надзора Республики Коми,

Реслер Р.Г. – исполнительный директор Фонда развития жилищного строительства Республики Коми,

Ватралик М.Н. – генеральный директор ООО «СеверСтройИнвест» (застройщик),

Долгих А.В. – директор ООО Аукционный Центр «Ф Контакт» (генеральный подрядчик).

**ВЫСТУПИЛИ:** все присутствующие о текущей ситуации на объекте, причинах приостановки строительства и способах решения сложившейся ситуации.

**ПРЕДЛОЖЕНО:**

1. Ватралику М.Н.:

а) в срок до 16 часов 00 минут 25.05.2016г. подготовить и направить Фонду развития жилищного строительства Республики Коми финансовую и строительную документацию, связанную со строительством объекта.

б) в срок до 26.05.2016г. направить в адрес Фонда развития жилищного строительства Республики Коми предложение о переводе прав и обязанностей застройщика (заказчика строительства) с ООО «СеверСтройИнвест» на Фонд.

2. Реслеру А.Г.:

В срок до 27.05.2016г. принять решение о заключении между Фондом и ООО «СеверСтройИнвест» соглашения о переводе прав и обязанностей застройщика (заказчика) строительства объекта.

Службе Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля):

В срок до 27.05.2016г. при участии Прокуратуры Республики Коми провести встречу с участниками долевого строительства объекта, представителями ООО «СеверСтройИнвест» и Фонда развития жилищного строительства Республики Коми, в ходе которой:

- обозначить перспективу завершения строительства объекта,
- заслушать мнение участников долевого строительства объекта о возможности смены застройщика,
- выбрать инициативную группу дольщиков и её руководителя для участия в процессе смены застройщика (при согласии с достройкой объекта новым застройщиком).

Протокол составил:



Л.Г.Можегова