

## ПРОТОКОЛ 01.01.12/1

**совещания по вопросу о завершении строительства 13-этажного жилого дома со встроенными предприятиями обслуживания по ул.Морозова в г.Сыктывкаре во исполнение решений рабочего совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Республики Коми Л.В.Максимовой от 06.05.2016г., 23.05.2016г.**

от 29 июля 2016 года (10 часов 30 минут)  
г.Сыктывкар

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:** Доронина Л.Ю. – руководитель Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля)

### **ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

Пузанов Александр Евгеньевич – заместитель руководителя – начальник инспекции Государственного строительного надзора Республики Коми,

Захаренков Дмитрий Николаевич – заместитель начальника инспекции Государственного строительного надзора Республики Коми по г. Сыктывкару, Корткеросскому и Усть-Куломскому району,

Можегова Людмила Гафуровна – консультант сектора по контролю (надзору) в области долевого строительства инспекции Государственного строительного надзора Республики Коми,

Ватралик Максим Николаевич – генеральный директор ООО «СеверСтройИнвест» (застройщик),

Реслер Александр Георгиевич – исполнительный директор Фонда развития жилищного строительства Республики Коми,

### **ВЫСТУПИЛИ:**

Доронина Л.Ю.: на обсуждение вынесен вопрос об исполнении решений совещания от 27 мая текущего года, а также о наличии проблем, препятствующих его исполнению.

Ватралик М.Н.: в срок до конца июня текущего года мероприятия по переводу прав и обязанностей застройщика (заказчика) строительства объекта с ООО «СеверСтройИнвест» на Фонд развития жилищного строительства Республики Коми не завершены. Соглашение о переводе прав и обязанностей заказчика подписано сторонами 15 июля 2016 года. Затягивание сроков подписания соглашения произошло по вине ООО «СеверСтройИнвест». В настоящий момент соглашение проходит государственную регистрацию. После государственной регистрации оно